

ESTADO DE LA OBRA

Promotora:	LIVANTO PROMOCIONES S.L
Obra:	66 Viv. locales, garaje y trasteros
Dirección:	Avda. Catedrático Soler n.º 25- Benalúa - ALICANTE
Fecha actualización:	FEBRERO 2024
Fecha prevista próxima actualización:	MARZO 2024

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	0%	25%	50%	75%	100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	[Barra completa]				100%
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO	[Barra hasta 70%]				70%
CIMENTACIÓN	[Barra completa]				100%
ESTRUCTURA	[Barra completa]				100%
FACHADAS	[Barra hasta 95%]				95%
ALBAÑILERÍA	[Barra hasta 90%]				90%
GUARNECIDOS Y YESOS	[Barra hasta 35%]				35%
SOLADOS Y ALICATADOS	[Barra hasta 45%]				45%
CARPINTERÍA EXTERIOR	[Barra hasta 15%]				15%
CERRAJERÍA	[Barra hasta 30%]				30%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA	[Barra hasta 15%]				15%
VIDRIERÍA	[Barra vacía]				0%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS	[Barra hasta 45%]				45%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS	[Barra hasta 20%]				20%
INST.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	[Barra hasta 40%]				40%
INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	[Barra hasta 45%]				45%
INST. TELECOMUNICACIONES	[Barra hasta 25%]				25%
INST. CLIMATIZACIÓN	[Barra hasta 55%]				55%
ASCENSORES	[Barra hasta 95%]				95%
INST. GARAJES	[Barra hasta 45%]				45%
URBANIZACIÓN INTERIOR	[Barra vacía]				0%

FOTOS RECIENTES

