

ESTADO DE LA OBRA

Promotora:	LIVANTO PROMOCIONES S.L
Obra:	66 Viv. locales, garaje y trasteros
Dirección:	Avda. Catedrático Soler, n.º 25 Benalúa - ALICANTE
Fecha actualización:	ABRIL 2024
Fecha prevista próxima actualización:	MAYO 2024

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	0%	25%	50%	75%	100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	[Barra completa]				100%
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO	[Barra completa]				75%
CIMENTACIÓN	[Barra completa]				100%
ESTRUCTURA	[Barra completa]				100%
FACHADAS	[Barra completa]				95%
ALBAÑILERÍA	[Barra completa]				90%
GUARNECIDOS Y YESOS	[Barra completa]				40%
SOLADOS Y ALICATADOS	[Barra completa]				60%
CARPINTERÍA EXTERIOR	[Barra completa]				40%
CERRAJERÍA	[Barra completa]				40%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA	[Barra completa]				30%
VIDRIERÍA	[Barra completa]				0%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS	[Barra completa]				65%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS	[Barra completa]				35%
INST.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	[Barra completa]				60%
INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	[Barra completa]				60%
INST. TELECOMUNICACIONES	[Barra completa]				45%
INST. CLIMATIZACIÓN	[Barra completa]				85%
ASCENSORES	[Barra completa]				95%
INST. GARAJES	[Barra completa]				75%
URBANIZACIÓN INTERIOR	[Barra completa]				40%

FOTOS RECIENTES

