

# ESTADO DE LA OBRA

<b>Promotora:</b>	LIVANTO PROMOCIONES S.L
<b>Obra:</b>	66 Viv. locales, garaje y trasteros
<b>Dirección:</b>	Avda. Catedrático Soler n.º 25 Benalúa - ALICANTE
<b>Fecha actualización:</b>	SEPTIEMBRE 2023
<b>Fecha prevista próxima actualización:</b>	OCTUBRE 2023

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	0%	25%	50%	75%	100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	[Barra completa]				100%
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO	[Barra 70%]				70%
CIMENTACIÓN	[Barra completa]				100%
ESTRUCTURA	[Barra completa]				100%
FACHADAS	[Barra 85%]				85%
ALBAÑILERÍA	[Barra 70%]				70%
GUARNECIDOS Y YESOS	[Barra 15%]				15%
SOLADOS Y ALICATADOS	[Barra 10%]				10%
CARPINTERÍA EXTERIOR	[Barra 5%]				5%
CERRAJERÍA	[Barra 20%]				20%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA					0%
VIDRIERÍA					0%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS	[Barra 25%]				25%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS	[Barra 5%]				5%
INST.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	[Barra 5%]				5%
INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	[Barra 30%]				30%
INST. TELECOMUNICACIONES	[Barra 10%]				10%
INST. CLIMATIZACIÓN					0%
ASCENSORES					0%
INST. GARAJES	[Barra 25%]				25%
URBANIZACIÓN INTERIOR					0%

## FOTOS RECIENTES

